



## Onderhoudswerkzaamheden havens gemeente Drimmelen

### **Verslag informatiebijeenkomst omwonenden**

gehouden op 11 september 2018 in Drimmelen

In een presentatie, waarbij bijgevoegde PowerPoint is gebruikt, zijn de uitvoeringsplannen van werkzaamheden toegelicht en zijn vragen van de aanwezigen beantwoord.

Onderstaand nadere toelichting bij enkele dia's van de PowerPoint waarin de antwoorden op de gestelde vragen zijn verwerkt.

Dia 5: De werkzaamheden aan de kades HD03, HD04 en HD05 vallen binnen dit project. Aan de kades HD01 en HD02 zullen de komende maanden wel werkzaamheden worden verricht, maar vallen buiten het project en zijn derhalve niet in de bijeenkomst besproken.

Dia 8: De kraan op de foto zal worden ingezet op de locatie HD03. Voor de werkzaamheden op de locatie HD04 zal een Silent Piler worden gebruikt om de nieuwe stalen damwand plank voor plank trillingvrij te plaatsen. Door gebruik te maken van een Silent Piler worden de damwandplanken niet geheid of getrild. De Silent Piler wordt bovenop op de bestaande / reeds geplaatste damwand geplaatst waaraan deze zich aan meerdere planken vast klemt. M.b.v. hydrauliekracht drukt de Silent Piler een nieuwe plank op zijn plek. Met het zich vast klemmen aan meerdere op hun plek staande planken, heeft het apparaat voldoende tegendruk om kracht te zetten om de plank waaraan gewerkt wordt, te drukken.

Dia 10: Om ruimte te creëren langs de kade voor uitvoering van de werkzaamheden, zullen in week 38 de steigers worden verlegd, zo'n 4 meter van de kade af. De steigers zullen dan toegankelijk zijn via een loopbrug op de scheiding van locatie HD04 en HD05. Gedurende de werkzaamheden zal in de loop der weken deze brug eenmaal worden verlegd. Gedurende de periode van de werkzaamheden zal de westzijde van de Havenkade niet toegankelijk zijn. Deze zal worden afgezet met bouwhekken. In de loop van de tijd zal er aan de noordzijde van de Havenkade een tijdelijke in- en uitrit voor bouwverkeer worden gemaakt, waarlangs een deel van de materialen zal worden af- en aangevoerd.

Dia 12: Van panden die binnen de mogelijke beïnvloedings sfeer van de werkzaamheden staan wordt vooraf de bouwkundige staat vastgelegd middels een bouwkundige vooropname. Voor het registreren van mogelijke trillingen zal er meetapparatuur worden geplaatst tegen de gevels van panden die zeer dicht bij de werkzaamheden staan. Al het transport van materieel en materiaal gebeurt over de weg.

Dia 15: Dit project betreft de onderhoudswerkzaamheden aan de (damwanden van ) de kades. De (her-) inrichting van de openbare ruimte in de Oude Haven heeft de gemeente Drimmelen ondergebracht in een apart project. De plannen hiervoor zullen medio oktober door de gemeente worden gepresenteerd tijdens een nog te houden informatieavond. Hiervoor zullen de bewoners en belanghebbende nog een uitnodiging ontvangen. Wat wel in dit project aan de kades is meegenomen is het verwijderen van de houten meerpalen en het plaatsen van gecoat stalen meerpalen daarvoor in de plaats.



Op initiatief en verzoek van Vereniging Oude Haven zal de gemeente de toegankelijkheid tot de steigers voor minder validen verbeteren. Hiervoor zal ter hoogte van locatie HD02 een voorziening worden aangebracht. 's Middags voor de informatieavond is de schets gereed gekomen zoals op dia 15 getoond. In dit voorstel loopt de verharding aan de kade die nu stop t.h.v. de huidige loopplank voor mindervaliden, door tot bovenaan het talud, aansluitend op het trottoir van de Biesboschweg. Daarnaast komt er dan een steigerbrug vanaf ditzelfde trottoir tot op het steiger. Dit is aan het einde van de informatieavond gepresenteerd als een voorstel dat nog nader moet worden uitgewerkt.

De trappen tussen de havenkade en de Biesboschweg blijven gehandhaafd. Deze zullen in de plannen met de herinrichting van de openbare ruimte rondom HD01-HD05 worden meegenomen.

Hierbij zal ook gekeken worden naar het trottoir langs de Biesboschweg en de rijcurven van de bochten in de Biesboschweg.

Op deze informatieavond hebben 9 aanwezigen hun naam en contactgegevens genoteerd op de presentielijst.