Uitvoering sloopwerkzaamheden Stuifhoekschool, Norbartstraat 55 in Made

Toelichting en omschrijving van de werkzaamheden

Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de sloopwerkzaamheden die worden uitgevoerd bij BS Stuifhoekschool aan de Norbartstraat 55 te Made.

Inrichting van het sloopterrein



Afbeelding 1


Het sloopterrein wordt beveiligd door rondom de school bouwhekken te plaatsen. Daarnaast worden het terrein en de school gedurende de avond en nacht met camera's bewaakt. Hiermee wordt de kans op vandalisme en andere vormen van overlast zoveel mogelijk beperkt.

Afvoer van het gesloopte materiaal



Afbeelding 2

Het sloopmateriaal wordt afgevoerd via twee uitritten voor het bouwverkeer. Deze uitritten bevinden zich aan de Romboutstraat. Het transport van het sloopmateriaal vindt plaats via de route zoals aangegeven in afbeelding 3.



Afbeelding 3

Uit te voeren werkzaamheden

De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

- Het verwijderen van de asbesthoudende pakkingen ter plaatse van de gasmeter;
- Het demonteren van herbruikbare materialen, zoals radiatoren, mobiele wanden, sanitair en de cv-installatie, en het afvoeren hiervan via de Romboutstraat in Made;
- Het strippen van de binnenzijde van het gebouw. Hierbij worden onder andere plafonds, vloerbedekking, houten balkonconstructies en kozijnen verwijderd. De vrijgekomen materialen worden afgevoerd via de Romboutstraat in Made;
- Het verwijderen van de dakbedekking en het demonteren van de isolatielaag en de dakconstructie;
- Vervolgens worden de aluminium kozijnen aan de buitenzijde gedemonteerd;
- Het slopen van de gevels, dakconstructie, binnenwanden, vloerconstructie en fundering;
- Het opschonen van het buitenterrein en het verwijderen van de aanwezige verhardingen.

Planning van de werkzaamheden

De werkzaamheden zijn als volgt gepland:

- Oktober 2026: start met het demonteren en strippen van het gebouw. Deze werkzaamheden duren naar verwachting ongeveer drie weken
- November 2026: start met het verwijderen van de dakbedekking en het demonteren van de isolatielaag en dakconstructie
- November 2026: start met het demonteren van de kozijnen in de buitengevels
- December 2026: start met het slopen van de gevels, dakconstructies, binnenwanden, vloerconstructies en fundering
- Januari 2027: opruimen en opleveren van het terrein

De bovenstaande planning is indicatief. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan hiervan worden afgeweken.

Contactpersonen voor de sloop

Namens de gemeente:
M. Oomen
E-mail: moomen@drimmelen.nl
Namens sloopbedrijf Havermans BV Lage Zwaluwe:
Dylan van Bragt
E-mail: info@whavermans.nl